



## Allgemeine Bemerkungen

**Dies ist kein komplettes Bautagebuch.**

Wir haben einige Einträge aus einem Bauvorhaben in eine Woche zusammengeführt.

## Bautagesbericht für Montag, 03.06.2016

### Allgemeines

Baumaßnahme: Renovierung und Anbau EFH  
Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauort: Aachen, Bachstr. 1, Eilendorf, 78, 15, 1029  
Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Begehung: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Bautenstand:  
Festlegung der Renovierungsarbeiten



### Wetter

Bewölkung: wolkenlos / Niederschlag: trocken / Wind: Windstille  
Temperatur: 18 °C / Messung um: 08:00 Uhr  
Für die ganze KW 23 ist schönes und trockenes Wetter gemeldet.

### Verantwortliche

Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

### Vorgänge

#### 1. Vorgang: Bemerkung

Verantwortlich: Bauleiter (Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich)  
Angelegt am: 03.06.2016 / Uhrzeit: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Ausschachtung und Dämmung KG / Anbau Treppenhaus und Wohnzimmer  
Schließung der Öffnungen im alten Treppenhaus / Entfernung Bodendielen  
Entfernung aller Zwischenwände im DG / Neuer Estrich mit Fußbodenheizung  
Neue Holz/Alu-Fenster / Zwischensparrendämmung und neue Dacheindeckung

---

Ort, Datum, Dipl.-Ing. Erfolgreich (Bauleiter)

## Bautagesbericht für Dienstag, 04.06.2016

### Allgemeines

Baumaßnahme: Renovierung und Anbau EFH  
Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauort: Aachen, Bachstr. 1, Eilendorf, 78, 15, 1029  
Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Begehung: 09:00 bis 09:30 Uhr  
Bautenstand:  
Beginn der Ausschachtungsarbeiten



### Wetter

Bewölkung: heiter / Niederschlag: trocken / Wind: leiser Zug  
Temperatur: 16 °C / Messung um: 09:00 Uhr

### Verantwortliche

Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

### Ausführende Firmen

Hüttenbach (002 Erdarbeiten):  
Facharbeiter: 2  
Ausschachtung KG

### Vorgänge

#### 1. Vorgang: Hinweis

Ausführende Firma: Hüttenbach (002 Erdarbeiten)  
Angelegt am: 04.06.2016 / Uhrzeit: 09:00 bis 09:00 Uhr  
Beide Mitarbeiter wurden darauf hingewiesen, dass die Gasleitung vor dem Haus vor wenigen Wochen neu verlegt wurde.



---

Ort, Datum, Dipl.-Ing. Erfolgreich (Bauleiter)

## Bautagesbericht für Mittwoch, 05.06.2016

### Allgemeines

Baumaßnahme: Renovierung und Anbau EFH  
Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauort: Aachen, Bachstr. 1, Eilendorf, 78, 15, 1029  
Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Begehung: 14:00 bis 15:00 Uhr  
Bautenstand:  
Bodenplatte Treppenhaus fertig



### Wetter

Bewölkung: sonnig / Niederschlag: trocken / Wind: schwache Brise  
Temperatur: 26 °C / Messung um: 16:00 Uhr  
Starke Sonneneinstrahlung auf die Bodenplatte.

### Verantwortliche

Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

### Ausführende Firmen

Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten):  
Facharbeiter: 2  
Fertigstellung der Bodenplatte für Treppenhaus.

### Vorgänge

#### 1. Vorgang: Anordnung

Ausführende Firma: Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten)  
Angelegt am: 05.06.2016 / Uhrzeit: 14:00 bis 14:00 Uhr  
Wegen hoher Sonneneinstrahlung muss die Bodenplatte um 16:00 gewässert werden.

#### 2. Vorgang: Behinderung

Ausführende Firma: Karwendel (039 Trockenbauarbeiten)  
Angelegt am: 05.06.2016 / Uhrzeit: 14:15 bis 14:15 Uhr  
Frist/Termin: 06.06.2016 / Erledigt am: 06.06.2013  
Im Dachgeschoss stehen noch vor der hinteren Gaube ca. 20 GK-Platten.  
Diese müssen in das hintere Kinderzimmer verlagert werden.

### Baustoffe

#### 1. Baustoff: Holz

Status: geliefert / Lagerplatz: vor dem Haus



Einbauort: DG

Ausführende Firma: Dahlhaus (016 Zimmer- und Holzbauarbeiten)

Bemerkungen:

Das Holz wurde bereits gestern abend ohne Lieferschein abgestellt.

## **Planlieferungen**

---

### **1. Planlieferung: Ausführungsplan**

Nummer: A-123 / Erstellungsdatum: 14.05.2016

Übergeben an: Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten)

Ausführungsplan

M 1:50

---

Ort, Datum, Dipl.-Ing. Erfolgreich (Bauleiter)

---

## Bautagesbericht für Donnerstag, 06.06.2016

### Allgemeines

Baumaßnahme: Renovierung und Anbau EFH  
Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauort: Aachen, Bachstr. 1, Eilendorf, 78, 15, 1029  
Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Begehung: 10:00 bis 10:30 Uhr  
Bautenstand:  
Kran wird aufgestellt



### Wetter

Bewölkung: wolzig / Niederschlag: trocken / Wind: frische Brise  
Temperatur: 16 °C / Messung um: 10:00 Uhr

### Verantwortliche

Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

### Ausführende Firmen

Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten):  
Facharbeiter: 1 / Hilfskraft: 1  
Außenwände für Wohnzimmer werden gesetzt.

---

Ort, Datum, Dipl.-Ing. Erfolgreich (Bauleiter)

---

## Bautagesbericht für Freitag, 07.06.2016, 08:00 - 09:00

### Allgemeines

Baumaßnahme: Renovierung und Anbau EFH

Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen

Bauort: Aachen, Bachstr. 1, Eilendorf, 78, 15, 1029

Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

Begehung: 08:00 bis 09:00 Uhr

Bautenstand:

Am 07.06. gab es zwei Baustellenbegehungen. 08:00 bis 09:00 und 15:00 bis 15:30.



### Wetter

Bewölkung: bewölkt / Niederschlag: trocken / Wind: leichte Brise

Temperatur: 11 °C / Messung um: 08:00 Uhr

### Verantwortliche

Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

### Ausführende Firmen

Anders (001 Gerüstarbeiten):

Facharbeiter: 3

Das Gerüst am Wohnzimmer musste ca. 20cm versetzt werden.

Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten):

Facharbeiter: 2

Kaminaufbau gemauert.

---

Ort, Datum, Dipl.-Ing. Erfolgreich (Bauleiter)



## Bautagesbericht für Freitag, 07.06.2016, 15:00 - 15:30

### Allgemeines

Baumaßnahme: Renovierung und Anbau EFH  
Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Bauort: Aachen, Bachstr. 1, Eilendorf, 78, 15, 1029  
Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen  
Begehung: 15:00 bis 15:30 Uhr  
Bautenstand:  
Am 07.06. gab es zwei Baustellenbegehungen. 08:00 bis 09:00 und 15:00 bis 15:30.

### Wetter

Bewölkung: bewölkt / Niederschlag: Nieselregen / Wind: leichte Brise  
Temperatur: 16 °C / Messung um: 15:00 Uhr

### Verantwortliche

Bauherr: Hans Mustermann, Wagnerstr. 1, 52060 Aachen  
Der Bauherr ist erst um ca. 15:20 dazu gekommen.  
Bauleiter: Dipl.-Ing. Robert Erfolgreich, Beethovenstr. 1, 52000 Aachen

### Ausführende Firmen

Dahlhaus (016 Zimmer- und Holzbauarbeiten):  
Facharbeiter: 2  
Vordere Dachgaube wird fertiggestellt.  
Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten):  
Auszubildender: 1  
Baustelle wurde gereinigt und aufgeräumt.

### Vorgänge

#### 1. Vorgang: Beanstandung

Ausführende Firma: Esser (020 Dachdeckungsarbeiten)  
Angelegt am: 07.06.2016 / Uhrzeit: 15:00 bis 15:00 Uhr  
Frist/Termin: 11.06.2016  
An der hinteren Gaube ist Regenwasser eingedrungen.  
Auf dem Dach soll zusätzlich eine Folie angebracht werden.



### Baustoffe

#### 1. Baustoff: Stahl

Lieferschein: L123-06-2013 / Status: geliefert / Lagerplatz: vor dem Haus



Einbauort: Treppenhaus

Ausführende Firma: Oldenburg (013 Beton- und Stahlbetonarbeiten)

Bemerkungen:

Betonstahl-Lagermatten BSt 500 M

---

Ort, Datum, Dipl.-Ing. Erfolgreich (Bauleiter)